

**CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP
TRÍ VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1405/2026/CV-TV/ELITE

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2026

V/v: “Đề nghị phát hành bản vẽ thi công phần
xây dựng và kết cấu thép các hạng mục còn
thiếu dự án Elite”

Kính gửi: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG EVERCON, CHI NHÁNH TP.HCM

- Căn cứ vào Hợp đồng số 2509-EVC-TV-ELITEIW/HĐTCCT-001 ký ngày 28/01/2026 và phụ lục hợp đồng số 2509-EVC-TV-ELITEIW/HĐTCCT-001/PLHD-001 giữa Công ty TNHH Nhà Thép Trí Việt (gọi tắt là Trí Việt) và Công ty TNHH Xây Dựng Evercon, chi nhánh TP. HCM (gọi tắt là Evercon);
- Căn cứ vào nội dung trao đổi trong cuộc họp ngày 09/05/2026 tại công trình Elite;
- Căn cứ vào tình hình triển khai thi công thực tế tại công trình Elite;

Trước tiên, Công ty Trí Việt xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và phối hợp của Quý Công Ty trong suốt quá trình triển khai dự án vừa qua..

Liên quan đến công tác thi công tại Dự án Elite – KCN Lộc An – Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai, nhằm đảm bảo cơ sở triển khai các công việc tiếp theo theo đúng tiến độ yêu cầu, Công ty chúng tôi kính đề nghị Quý Công Ty sớm phát hành bản vẽ thi công (bản cứng có đóng dấu Công ty) cho phần hồ sơ xây dựng và kết cấu thép của các hạng mục sau:

1. Nhà xưởng chính.
2. Nhà xe 2 bánh, căn tin, bể nước Phòng cháy chữa cháy, trạm gas.
3. Kho tự động.
4. Kho hóa chất, nhà xe 4 bánh, bể xử lý nước thải, cầu nổi và mái nổi.

Việc phát hành đầy đủ và kịp thời các bản vẽ là cơ sở để Nhà thầu triển khai công tác đặt hàng vật tư, thiết bị; tổ chức lựa chọn nhà thầu phụ; lập biện pháp và kế hoạch thi công chi tiết cho dự án. Đồng thời, đây cũng là căn cứ để Nhà thầu thực hiện bóc tách, rà soát và xác nhận các khối lượng phát sinh liên quan đến thay đổi thiết kế so với hồ sơ ký kết hợp đồng ban đầu.

Nhằm tránh ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của dự án, kính đề nghị Quý Công Ty phát hành đầy đủ các bản vẽ còn thiếu chậm nhất vào ngày 16/05/2026, theo tinh thần đã thống nhất tại cuộc họp giữa Ban Giám đốc hai bên tổ chức tại công trường ngày 09/05/2026, để Nhà thầu có đủ cơ sở triển khai các công việc liên quan theo kế hoạch.

Trường hợp bản vẽ được phát hành chậm hơn thời gian nêu trên, tiến độ cung ứng vật tư, huy động nhân lực và triển khai thi công các hạng mục liên quan có thể bị ảnh hưởng tương ứng. Đồng thời, việc chậm phát hành hồ sơ cũng có khả năng làm phát sinh thêm các chi phí liên quan

đến máy móc, thiết bị ép cọc hiện đang tập kết tại công trường, cũng như ảnh hưởng đến chi phí và tiến độ triển khai các hạng mục hạ tầng trong thời điểm mùa mưa.

Nhà thầu Trí Việt kính mong Quý Công Ty quan tâm, phối hợp và hỗ trợ để công tác triển khai dự án được thực hiện thuận lợi, đảm bảo tiến độ và hiệu quả chung của dự án.

Trên đây là các nội dung cần phản hồi của Công ty Trí Việt liên quan đến các vấn đề đang triển khai tại dự án. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ và thống nhất từ Quý Công Ty để các công việc tại công trường được triển khai thuận lợi theo đúng kế hoạch đề ra.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT.

CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP TRÍ VIỆT



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phi Thường